

Informacja

**dot. warunków zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi
w czasie wykonywania robót związanych z realizacją:**

**Rozbiórki części instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
mieszczących się na osiedlu złotego wieku nr 5,7,8
dz. Nr 3/3, obr. 2 Nowa Huta w Krakowie.**

Obiekt: Instalacja gazowa w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Adres inwestycji: Kraków, os. Złotego Wieku nr 5, 7, 8

Lokalizacja: dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”
Os. Tysiąclecia 42 31-610 Kraków

Projektant: mgr inż. Andrzej Krzesiński

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje:

- rozbiórka części instalacji gazowej - prace na wysokości do 2,4 m nad poziomem posadzki.
- wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie w miejscach ucięcia i uszczelnienia)
 - prace na wysokości jw.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

budynki mieszkalne wielorodzinne o adresie Kraków os. Złotego Wieku nr 5, 7, 8
dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta

Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie demontażu części instalacji gazowej

Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym; czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia.
- zatrucia, poparzenia
- przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki);
czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich.
- prace prowadzone na wysokości powyżej 2,4 m nad poziomem terenu; czasokres prac prowadzonych na wysokości jw.

- zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazoniebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

- podczas wykonywania robót budowlanych – montażowych należy stosować się do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy winni mieć aktualne szkolenie BHP oraz być przeszkoleni w technologii wykonywanych prac.

Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych przedmiotowego budynku

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

Opracował: mgr inż. Andrzej Krzesiński